

Impressionen von der Baustelle: Die Baufortschritte sind unüberschaubar, Tiefgaragen- und Kellergeschosse im Rohbau schon bald realisiert.



GEMEINDE- UND KULTURZENTRUM MELS

## Arbeiten kommen gut voran

Wer in die Baugrube zwischen «Traube» und Rathaus blickt, merkt sofort, dass hier einiges «gegangen ist» – und er täuscht sich nicht. Nachdem Ende April die umfangreichen Aushubarbeiten abgeschlossen werden konnten, wurden zügig die Bauarbeiten aufgenommen.

### Tag der offenen Baustelle

Samstag, 22. September 2018

Werfen Sie einen Blick auf unsere Baustelle im Herzen von Mels und geniessen Sie die Vereinsdarbietungen! Parallel sind auch die Türen des Kreisgerichts und des Rathauses geöffnet. Auch eine Festwirtschaft fehlt nicht. Reservieren Sie sich heute schon diesen Termin.

Das Gemeinde- und Kulturzentrum nimmt nach und nach Gestalt an. Wo erst eine riesige Baugrube klaffte, wächst etwas Beeindruckendes heran. Mit den täglichen Betonarbeiten wuchsen und wachsen die Untergeschosse gut sichtbar aus der Baugrube heraus. Schon bald nach den Sommerferien werden nach heutigem Wissensstand die Tiefgaragen- und Kellergeschosse im Rohbau fertiggestellt. Parallel dazu werden die restlichen Werkleitungsarbeiten an die Hand genommen, so dass bis zum Frühjahr die Kellermauern hinterfüllt werden

können. Anschliessend sollten nahtlos die Arbeiten am Erdgeschoss sowie den Obergeschossen anlaufen.

#### Gut im Zeitplan

Der Arbeitsfortschritt liegt gut im Terminplan. Der genaue Zeitpunkt für die Fertigstellung der verschiedenen Bauteile kann dennoch erst im Frühjahr 2019 bekannt gegeben werden. Kürzlich konnte der Gemeinderat ein weiteres Vergabepaket in der Grössenordnung von rund 1,5 Millionen Franken auslösen.



Mensch und Maschine im gemeinsamen Einsatz: Dank eingehender Planung, hochmodernem Gerät und dem Einsatz von Muskelkraft kommt das GKZ sehr gut voran.



Hier wird gearbeitet: Die Baustelle verändert permanent ihr Gesicht.